

გამოიყენეთ ფილტრი

რეგ. ფონდი

მუნიციპალიტეტი	პროექტის დასახელება	კატეგორია	პროექტის სრული სატენდერო ღირებულება	პროექტის სახელმწიკრ უღებო ღირებულება	პროექტის სრული სახელმწიკრუ ღებო ღირებულები დან რეგ. ფონდის წილი	2023 წელს შესასრულებული სამუშაოების სახელმწიკრ უღებო	რეგ.ფონდის წილი	ტენდერის სტატუსი	spa	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	ფაქტიური შესრულების პროცენტი	საკასო შესრულებების რეგის წილი	ასათვისებელი	კონტრაქტორის დასახელება	
1	ჩოხატაური	სოფელ ნაკადულში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია,	გზა	865 680	733 998	354 289,00	354 289	354 289	ხელშეკრულება დადებულია	NAT220003355	23.03.2022	21.06.2022	100%	78 033,00	276 256	შპს პერიმეტრი, თბილისი, უზა ქორიძე
2	ჩოხატაური	სოფელ ზემო სურებში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა	ბაღი	312 000	312 000	162 000,00	162 000	162 000	ხელშეკრულება დადებულია	NAT220021503	22.11.2022	22.03.2023 06.05.2023	100%	214 389,00		„ჯორჯიან კომპანი“
3	ჩოხატაური	სოფელ ხიდისთავში ახალი ამბულატორიის მშენებლობა	ამბულატორია	120 660	117 138	37 000,00	37 000	37 000	ხელშეკრულება დადებულია	NAT220015796	07.09.2022	06.12.2022 24.02.2022 16.03.2023 16.04.2023	100%	80 897,00		შპს გლობალ სერვისი, ჩოხატაური. მამუკა დოლოძე
4	ჩოხატაური	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქვემო ონქიქელში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების აღმოსრული ერთეული	გზა	525 647	525 647	525 647	525 647	525 647	ხელშეკრულება დადებულია	NAT220022298	27.12.2022	10.04.2023 10.05.2023 09.06.2023	100%	525 568,00	79	შპს „გზები და კეთილმოწყობა“
5	ჩოხატაური	სოფელ ხიდისთავში ახალი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის, ვანის აღმ. ერთეულში ვანსა და ზომიერში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების აღმოსრული ერთეული	გზა	249 228	239 544	239 544	239 544	239 544	ხელშეკრულება დადებულია	NAT220027038	09.02.2023	10.04.2023 18.04.2023 28.04.2023 12.06.2023	100%	238 514,00	1 030	შპს მთიელები XXI ოზურგეთი
6	ჩოხატაური	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაფარცხისა და და დაბის (გ.ელიშვილის ეზოდან მიგური ბერძენიშვილის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების აღმოსრული ერთეული	გზა	447 442	443 383	200 000,00	200 000	200 000	ხელშეკრულება დადებულია	NAT230000023	20.02.2023	23.05.2023	100%	189 882,00	10 118	შპს ფიფი კონსტრაქშენ გრუპ ქვეკონტრაქტორი შ.პ.ს. არანო
7	ჩოხატაური	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ჩოხატაურის გურიის ქუჩაზე (მწვანე კორპუსის ეზოში) სკვერისა და სტადიონის მოწყობის და დაბა ჩოხატაურში გურიის ქუჩაზე გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	750 000	738 790	300 000,00	300 000	300 000	მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება	NAT230004449	25.04.2023	25.06.2023	100%	189 157,00	110 843	გლობალ სტანდარტმშენი, თბილისი
8	ჩოხატაური	ფარცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხანის გზის რეაბილიტაცია	გზა	550 000	541 100	256 857,00	256 857	256 857	ხელშეკრულება დადებულია	NAT230000022	01.03.2023	01.05.2023 25.05.2023	100%	243 967,00	12 890	შპს მარამშენი ქვეკონტრაქტორი შ.პ.ს. არანო
9	ჩოხატაური	ამაღლების ადმინისტრაციულ ერთეულში ამაღლება -სამების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	გზა	400 000	337 888	250 000,00	250 000	250 000	ხელშეკრულება დადებულია	NAT230001296	09.03.2023	10.04.2023 23.05.2023	100%	237 507,00	12 493	შპს გრინ-ვეი
10	ჩოხატაური	ქვენობნის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ ბასილეთში შიდა გზის რეაბილიტაცია (ყოფილი კლუბის შენობიდან გობაძეების მიმართულება)	გზა	193 364	180 888	193 365,00	180 888	180 888	ხელშეკრულება დადებულია	NAT230000020	31.01.2023	01.04.2023 30.04.2023 15.05.2023	100%	98 941,00	81 947	შპს დათა, ქ. ოზურგეთი
11	ჩოხატაური	კონარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ წიფნარში სკოლიდან უჩა კიკვაძის მიმართულებით ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	147 180	146 172	146 172	146 172	146 172	ხელშეკრულება დადებულია	NAT230000021	10.02.2023	11.04.2023 26.04.2023	100%	145 346,00	826	შპს მარამშენი ქვეკონტრაქტორი შ.პ.ს. „ერუნდ ბი კომპანი“
12	ჩოხატაური	სოფელ ხევში (ა.მეფარიშვილის უბანი) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	გზა	67 000	58 737	58 737	58 737	58 737	ხელშეკრულება დადებულია	NAT230003166	15.03.2023	14.05.2023	100%	58 329,00	408	გელა ცინცაძე
13	ჩოხატაური	სოფელ ინტაბუეთში საავტომობილო გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	გზა	148 000	148 000		148 000	148 000	ხელშეკრულება დადებულია	NAT230003509	15.03.2023	14.05.2023	100%	147 998,00	2	შპს ვექტორი
14	ჩოხატაური	სოფელ გორაბერეკოლში სკვერისა და მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები	სკვერი სტადიონი	501 451	488 000		250 623	250 623	შერჩევა/შეფასება	NAT230005898	16.03-20.04		55%	0,00	250 623	

15	ჩოსტაური	ჯალაღანას, წიქარიძის, წერეთლის (დ.ცინცაძის შესახვევი), 9 აპრილის (ბარონეს ჩასახვევი), ლესელიძისა და მარის ქუჩების რეაბილიტაცია	გზა	150 000	138 800		150 000	150 000	ხელშეკრულებ ა დადებულია	NAT23000590 1	28.04.2023	27.06.2023	95%	0,00	150 000	
16	ჩოსტაური	სოფელ ხიდისთავის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გიგას აღმართი)	გზა	220 000			220 000	220 000	შეწყვეტილია	NAT23000590 0			100%	0,00	220 000	
17	ჩოსტაური	დაბაში გოგიბერიძის ქუჩაზე არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია	სტადიონი	84 000	83 993	83 993	84 000	84 000	ხელშეკრულებ ა დადებულია	NAT23000589 6	25.04.2023	25.05.2023	100%	0,00	84 000	