

გამოიყენეთ ფილტრი

რეგ. ფონდი

მუნიციპალიტეტი	პროექტის დასახელება	კატეგორია	პროექტის სრული სატენდერო ღირებულება	პროექტის სრული სახელმწიფო უფლებო ღირებულება	პროექტის სრული სახელმწიფო დირებულები და რეგ. ფონდის წილი	2023 წელს შესასრულე ბელი სამუშაოების სახელმწიფო უფლებ	რეგ.ფონდის წილი	ტენდერის სტატუსი	spa	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	ფაქტიური შესრულების პროცენტი	საკასო შესრულება რეგის წილი	ასათვისებელი	კონტრაქტორის დასახელება
1	ჩოხატაური	სოფელ ნაკადულში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია,	გზა	865,680	733,998	354,289.00	354,289	354,289	ხელშეკრულება დადებულია	23.03.2022	21.06.2022	100%	78,033.00	276,256	შპს პერიმეტრი, თბილისი, უჩა ქორიძე
2	ჩოხატაური	სოფელ ზემო სურგებში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა	ბაღი	312,000	312,000	162,000.00	162,000	162,000	ხელშეკრულება დადებულია	22.11.2022	22.03.2023 06.05.2023	100%	214,389.00		„ჯორჯიან კომპანი“
3	ჩოხატაური	სოფელ ხიდისთავში ახალი ამბულატორიის მშენებლობა	ამბულატორია	120,660	117,138	37,000.00	37,000	37,000	ხელშეკრულება დადებულია	07.09.2022	06.12.2022 24.02.2022 16.03.2023 16.04.2023	100%	80,897.00		შპს გლობალ სერვისი, ჩოხატაური. მამუკა დოლოძე
4	ჩოხატაური	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ ერთეულში ქვემო ონქიქედში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	გზა	525,647	525,647	525,647	525,647	525,647	ხელშეკრულება დადებულია	27.12.2022	10.04.2023 10.05.2023 09.06.2023	100%	525,568.00	79	შპს „გზები და კეთილმოწყობა“
5	ჩოხატაური	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის, ვანის ადმ. ერთეულში ვანსა და ზომილეთში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	გზა	249,228	239,544	239,544	239,544	239,544	ხელშეკრულება დადებულია	09.02.2023	10.04.2023 18.04.2023 28.04.2023 12.06.2023	100%	238,514.00	1,030	შპს მთიელები XXI ოზურგეთი
6	ჩოხატაური	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ შუაფარცხისა და და დაბის (გ.ლომევილის უზოდან მიგური ბერძენიძის ძეგლის რეაბილიტაცია)	გზა	447,442	443,383	200,000.00	200,000	200,000	ხელშეკრულება დადებულია	20.02.2023	23.05.2023	100%	189,882.00	10,118	შპს ფეისი კონსტრუქციონი გრუპ ქვეკონტრაქტორი მ.პ.ს. „ერენო“
7	ჩოხატაური	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაბა ჩოხატაურის გურიის ქუჩაზე (მწვანე კორპუსის უბანში) სკვერისა და სტადიონის მოწყობის და დაბა ჩოხატაურში გურიის ქუჩაზე გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	750,000	738,790	300,000.00	300,000	300,000	მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება	25.04.2023	25.06.2023	100%	189,157.00	110,843	გლობალ სტანდარტმენი, თბილისი
8	ჩოხატაური	ფარცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხანის გზის რეაბილიტაცია	გზა	550,000	541,100	256,857.00	256,857	256,857	ხელშეკრულება დადებულია	01.03.2023	01.05.2023 25.05.2023	100%	243,967.00	12,890	შპს მარამშენი ქვეკონტრაქტორი მ.პ.ს. „ერენო“
9	ჩოხატაური	ამადლები ადმინისტრაციულ ერთეულში ამადლება-სამების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	გზა	400,000	337,888	250,000.00	250,000	250,000	ხელშეკრულება დადებულია	09.03.2023	10.04.2023 23.05.2023	100%	237,507.00	12,493	შპს გრინ-ვეი
10	ჩოხატაური	ქვენობის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ ბასილეთში შიდა გზის რეაბილიტაცია (ყოფილი კლუბის მუხიდან გობაძეების მიმართულება)	გზა	193,364	180,888	193,365.00	180,888	180,888	ხელშეკრულება დადებულია	31.01.2023	01.04.2023 30.04.2023 15.05.2023	100%	98,941.00	81,947	შპს დათა, ქ.ოზურგეთი
11	ჩოხატაური	კონხარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ წიფნარში სკოლიდან უჩა კიკვაძის მიმართულებით ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	147,180	146,172	146,172	146,172	146,172	ხელშეკრულება დადებულია	10.02.2023	11.04.2023 26.04.2023	100%	145,346.00	826	შპს მარამშენი ქვეკონტრაქტორი მ.პ.ს. „ერენო ბი კომპანი“
12	ჩოხატაური	სოფელ ხევში (ა.მეფარიშვილის უბანი) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	გზა	67,000	58,737	58,737	58,737	58,737	ხელშეკრულება დადებულია	15.03.2023	14.05.2023	100%	58,329.00	408	გელა ცინცაძე
13	ჩოხატაური	სოფელ ინტაბუეთში საავტომობილო გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	გზა	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	ხელშეკრულება დადებულია	15.03.2023	14.05.2023	100%	147,998.00	2	შპს ვექტორი
14	ჩოხატაური	სოფელ გორაბერეკულში სკვერისა და მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები	სკვერი სტადიონი	501,451	488,000		250,623	250,623	შერჩევა/შეჯახება	16.03-20.04		55%	0.00	250,623	
15	ჩოხატაური	ჯალადანას, წიქარძის, წერეთლის (ლ.გინცაძის შესახვევი), 9 აპრილის (ბარონეს ჩასახვევი), ლესელიძისა და მარის ქუჩების რეაბილიტაცია	გზა	150,000	138,800		150,000	150,000	ხელშეკრულება დადებულია	28.04.2023	27.06.2023	95%	0.00	150,000	
16	ჩოხატაური	სოფელ ხიდისთავის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გიგას აღმართი)	გზა	220,000			220,000	220,000	შენწყობილია			100%	0.00	220,000	

17	ჩონხატაური	დაბაში გოგიბერიძის ქუჩაზე არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია	სტადიონი	84,000	83,993	83,993	84,000	84,000	ხელშეკრულებ ა დადებულია	NAT23000589 6	25.04.2023	25.05.2023	100%	0.00	84,000
----	------------	--	----------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------------------	----------------------------------	------------	------------	------	------	--------